



Sprawozdanie za 2019 rok z postępu  
realizacji Programu Rewitalizacji  
Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Ostrowiec Świętokrzyski, marzec 2020 r.

## Spis treści:

I.	Wstęp	3
II.	Sposób i zakres monitorowania Programu	5
1.	Stopień realizacji projektów i założonych celów Programu Rewitalizacji	6
2.	Zakres i przedmiot zmian w projektach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023	7
III.	Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych	8
IV.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	9
V.	Wskaźniki postępu wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023	13
VI.	Wskaźniki społeczno-gospodarcze rewitalizowanego obszaru	13
1.	Badane kryteria (wskaźniki rezultatu)	15
VII.	Podsumowanie	18

## I. Wstęp.


W 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XL/140/2016 z dnia 28.12.2016 r. został przyjęty Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Dokument został opracowany w oparciu o nowe podejście do procesu odnowy obszarów miejskich, zaprezentowane w rządowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych jakimi są osiedla. Diagnoza zawiera szczegółową analizę problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich obszar rewitalizacji (składający się z 6 podobszarów) obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie więcej niż 20% powierzchni miasta (664,730 ha) i zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców (16 622 mieszkańców) - Rys.1.

W 2019 r. Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr IX/18/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. została wprowadzona zmiana do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 polegająca wpisaniu na listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych nowego projektu, jak również wpisaniu nowego zadania planowanego do realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

W grudniu 2019 r. Uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XXV/153/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. została przyjęta aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, mająca na celu dostosowanie treści projektów i przedsięwzięć do obecnie istniejących uwarunkowań realizacyjnych. Ponadto pojawiły się także pomysły na nowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne (aktywizacja nowych partnerów, nowe możliwości realizacyjne, związane z funduszami zewnętrznymi). Główny zakres zmian w trakcie aktualizacji obejmował:

- aktualizację treści powiązań Programu Rewitalizacji ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami,
- zmianę nazwy Osiedla XXV-lecia PRL na Osiedle Spółdzielców oraz ul. S. Brody na E. Kwiatkowskiego,
- aktualizację liczby ludności obszaru zdegradowanego (wg. stanu na maj 2019 wynosiła ona 35 231 osób, co stanowiło 53,24% mieszkańców miasta),
- aktualizację liczby ludności obszaru rewitalizacji oraz poszczególnych jego podobszarów (wg. stanu na maj 2019 wynosiła ona 15 373 osób, co stanowiło 23,23% mieszkańców miasta),
- aktualizację listy projektów i przedsięwzięć podstawowych oraz pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych a także związane z nimi informacje dotyczące planowanych nakładów finansowych na ich realizację.

Rys.1. Mapa obszarów zrewitalizowanych i zdegradowanych.



Źródło: opracowanie własne

## II. Sposób i zakres monitorowania Programu.

Podstawowym narzędziem służącym monitorowaniu Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 są coroczne sprawozdania monitorujące przebieg realizacji Programu. Projekt rocznego sprawozdania przygotowujemy jest w oparciu o dane i informacje, które przekazywane są przez podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne wpisane do Programu, a także podmioty, takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miasta, które są źródłem danych umożliwiających zbadanie wskaźników społeczno-gospodarczych. Wyrażone w postaci liczbowej wskaźniki obrazują w sposób syntetyczny sytuację społeczno – gospodarczą rewitalizowanego terenu, a także skuteczność realizacji Programu. Pozyskane z kolei od podmiotów informacje o postępie wdrażania projektów pozwalają:

1) dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych:

- przedstawić stopień zaawansowania realizowanych zadań,

2) dla projektów zakończonych:

- wykazać osiągnięte wartości wskaźników produktu rezultatu,
- wykazać istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele, lub inne ważne warunki wdrażania, które mogłyby wpłynąć na zmianę jego celów.

Program Rewitalizacji obejmuje dwie listy projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których postęp monitoruje się poprzez coroczne sprawozdania:

- listę podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących projekty, które zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji oraz wykazują silną zbieżność z celami i kierunkami działań rewitalizacji. Ponadto lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawiera projekty, które wykazują zbieżność z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (Priorytet Inwestycyjny 9b) i w zakresie projektów infrastrukturalnych w większości nie mogłyby być realizowane w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych. Celem szczegółowym tego działania jest wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym przemysłowych,
- listę pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących projekty i zadania, które wpisują się w cele i kierunki rewitalizacji zdefiniowane w Programie i uzupełniają podstawowe działania rewitalizacyjne.

Wszystkie działania są istotne z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów rewitalizacji. Po aktualizacji na liście projektów podstawowych znajduje się 35 projektów, zaś na liście projektów pozostałych 43 projekty złożone przez 29 podmiotów.

## 1. Stopień realizacji projektów i założonych celów Programu Rewitalizacji.

W 53,85 % projekty znajdują się w trakcie realizacji, dla 16,67% projektów realizacja przewidziana jest w roku 2020, natomiast 11,54% projektów planowane jest do realizacji w terminie późniejszym, czyli w końcowej fazie trwania Programu Rewitalizacji. Natomiast 17,95% projektów zostało zakończonych.


Na podstawie przesłanych przez 22 beneficjentów 43 kart monitorujących postęp realizacji przedsięwzięcia oraz w oparciu o informacje Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące projektów Gminy i jej jednostek, opracowano sprawozdanie z realizacji projektów wpisanych do Programu Rewitalizacji. Poniższa Tab.1 i Wyk.1 pokazują ilości projektów w różnych fazach ich realizacji.

**Tab.1. Ilość realizowanych projektów wpisanych na listy przedsięwzięć Programu Rewitalizacji z podziałem na obszary oraz na projekty zakończone, realizowane, planowane i projekty od realizacji których odstąpiono.**

Obszar	liczba projektów	Liczba projektów z listy pozostałych	Liczba projektów z listy podstawowych	Projekty zakończone	Projekty w trakcie realizacji	Projekty planowane do realizacji w 2020r.	Projekty planowane do realizacji po 2020r.	Projekty od których odstąpiono
Podobszar A	24	15	9	5	10	5	4	0
Podobszar B	15	11	4	3	5	3	4	0
Podobszar C	15	6	9	3	8	3	1	0
Podobszar D	1	0	1	0	0	1	1	0
Podobszar E	1	0	1	0	1	0	0	0
Podobszar F	2	1	1	2	0	0	0	0
Podobszar AB	2	2	0	0	2	0	0	0
Podobszar ABCD	9	3	6	0	9	0	0	0
Podobszar ABCDEF	2	2	0	0	2	0	0	0
Podobszar ABD	1	1	0	1	0	0	0	0
Podobszar AC	1	0	1	0	1	0	0	0
Podobszar BD	1	1	0	0	1	0	0	0
Podobszar CD	1	0	1	0	0	1	0	0
Podobszar EF	1	1	0	0	1	0	0	0
Poza obszarem	2	0	2	0	2	0	0	0
<b>Suma</b>	<b>78</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

Źródło: opracowanie własne.

**Wyk.1. Ilość realizowanych projektów rewitalizacyjnych z podziałem na projekty zakończone, realizowane, planowane i odstąpione od realizacji.**



Źródło: opracowanie własne.

W 2019 roku żaden z podmiotów, które zgłosiły projekty do Programu Rewitalizacji nie odstąpił od ich realizacji.

Jak widać na powyższym wykresie część projektów zakładana jest do realizacji przez beneficjentów w końcowym okresie obowiązywania Programu Rewitalizacji, czyli po roku 2020. Fakt ten wynika bezpośrednio z założonego przez beneficjentów potencjalnego źródła dofinansowania, którym w przeważającej części są środki pomocowe pochodzące z programów współfinansowanych przez Unię Europejską, które dostępne będą dopiero w kolejnej perspektywie finansowej.

## **2. Zakres i przedmiot zmian w projektach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.**

W grudniu 2019 r. została przeprowadzona aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. W ramach aktualizacji zostało zaktualizowane 51 projektów oraz wprowadzono 11 nowych projektów.

Jako nowe na listę przedsięwzięć podstawowych zostały wpisane projekty:

- Powiat Ostrowiecki – „Rozbudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego – Szewińska – Świętokrzyska z rozbudową mostu na rzece Modła” – projekt nr 9,
- Powiat Ostrowiecki – „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Świętokrzyskiej i Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim” – projekt nr 10,
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza - „Sportowa Siódemka” – projekt nr 35.

Na listę projektów pozostałych wprowadzono projekty:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim – „Remont drogi wraz wykonaniem odwodnienia oraz budowa parkingu na 10 miejsc postojowych pomiędzy



- budynkami nr 23 i 24 na os. Ogrody w Ostrowcu Św.” - projekt nr 3,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim – „Budowa drogi, parkingu na ok. 16 miejsc postojowych oraz strefy aktywności – park dla psów wraz z oświetleniem i odwodnieniem na os. Rosochy” – projekt nr 4,
  - Kinga Kamińska-Skuza oraz współwłaściciele kamienicy – „Remont i modernizacja kamienicy przy Alei 3-go Maja 3. Remont elewacji oraz pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem powierzchni na cele biurowe i usługowe” – projekt nr 5,
  - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim – „Budowa ciągu pieszego – jezdni, parkingów na ok. 71 miejsc postojowych wraz z dojazdami manewrowymi, odwodnieniem i oświetleniem oraz placów gospodarczych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w rejonie budynków nr 81, 82, 84 i 86 os. Rosochy w Ostrowcu Św.” – projekt nr 8,
  - Rada Osiedla Denków – „Rozbudowa placu zabaw Pod Wiatrakami w Denkowie” – projekt nr 31,
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim – „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (Poddziałanie 8.3.3 RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020)” – projekt nr 35,
  - Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – „Z wiedzą informatyczną wkraczamy we współczesny świat” – projekt nr 36,
  - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim , os. Ogrody 7a – „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach” – projekt nr 41.

### **III. Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.**

Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją Programu Rewitalizacji stanowią przede wszystkim środki budżetowe gminy i beneficjentów oraz środki zewnętrzne pochodzące m.in. z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności). Ponadto zadania realizowane są lub będą ze środków budżetu państwa, budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych, innych środków publicznych, środków prywatnych oraz środków organizacji pozarządowych. Jako dodatkowe źródło środków zewnętrznych beneficjenci w 2019 r. wskazali środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Ponadto beneficjenci jako potencjalne źródło finansowania projektów wskazali możliwość zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Strukturę planowanych źródeł finansowania przedstawia Tab. 2 oraz Wyk.2




**Tab. 2 Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów**

	Środki UE	Środki JST	Środki Budżetu Państwa	Kredyty	Pożyczki	Środki Mech.Finan. EOG i Norweskiego Mech. Finan. 2014 – 2021	Środki Prywatne	Inne środki publiczne
Ilość projektów	70	43	45	21	21	2	34	22

Źródło: opracowanie własne.

**Wyk.2 Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów**



Źródło: opracowanie własne.

Jak widać z powyższych danych beneficjenci jako źródło finansowania wskazują jednocześnie więcej niż jedną możliwość pozyskania środków finansowych, w większości opierając się na środkach pomocowych pochodzących z różnych rodzajów programów operacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską.

#### **IV. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.**

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Krzemionki” i Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową złożyła w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, jako partner wiodący, podpisała z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-

0003/16-00. Obejmuje ona realizację projektu składającego się z 11 zadań, które wpisane są na listę podstawowych i pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z czego dwa zadania są realizowane przez partnerów. Rodzaj oraz zakres realizacji poszczególnych zadań wyżej wymienionego projektu został opisany w Tab.3 oraz w zbiorczych Tab.5 i Tab.6 przedstawiających stan realizacji wszystkich projektów wpisanych do Programu.

**Tab.3. Stan realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno- kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego przez Partnerów: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki” .**

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania do końca 2019r.
1.	Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych pozwolenia. Początek prac budowlanych został zaplanowany na 2021r.
2.	Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych pozwolenia. Początek prac budowlanych został zaplanowany na 2021r.
3.	Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	Przeprowadzono konkurs architektoniczny na wykonanie zagospodarowania części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych. Zakończono prace związane z budową parkingu na dziedzicu. Rozpoczęcie modernizacji budynku nastąpiło w 2019r, natomiast pozostałe prace planowane są w 2020r.
4.	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej Zagospodarowanie terenu	Przygotowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych dokumentów. Realizacja robót budowlanych nie została rozpoczęta. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w I kwartale 2020r.
5.	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	Zadanie zostało wykonane w zakresie obejmującym przeniesienie centrum monitoringu. W 2019 r. prowadzone były prace budowlane dotyczące rozbudowy monitoringu miasta, które zostały zakończone w styczniu 2020r.

6.	Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem	Zakończone zostały roboty budowlane wiaty handlowej oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku handlowo-usługowego oraz zmiany sposobu jego użytkowania na budynek biurowo – socjalny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Prace w zakresie zagospodarowania placu targowego zostały przewidziane na 2021r.
7.	Budowa strefy rekreacji i wypoczynku	Zakończyły się prace związane z budową strefy rekreacji i wypoczynku. Zadanie zostało zakończone.
8.	Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda oraz CTH	Została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano również niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych pozwolenia. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano w 2020r.
9.	Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody	Przygotowano dokumentację projektową, uzyskano dokumentację niezbędną do rozpoczęcia prac budowlanych. Realizacja robót budowlanych została przewidziana w 2020r.
10.	OSM - Rewitalizacja Parku Spółdzielców	Roboty budowlane zostały w większości zrealizowane. Została wykonana fontanna parkowa, remont chodników i alejek spacerowych, wykonano nowe nasadzenia drzew i roślin oraz rekultywację trawników, plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Do wykonania pozostał remont boiska. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w II kwartale 2020r.
11.	SM Krzemionki - place zabaw, siłownie	Wykonano wszystkie roboty budowlane, został oddany parking na osiedlu Ogrody i na osiedlu Rosochy, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Zadanie zostało zakończone.

## **V. Wskaźniki postępu wdrażania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.**

W 2019r do projektów zakończonych w poprzednich latach, dołączyło siedem kolejnych zrealizowanych przedsięwzięć:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. - Budowa parkingu na 59 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową oraz drogami wewnętrznymi w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. oraz remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św.
2. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Budowa strefy rekreacji i wypoczynku.
3. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych.
4. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. - Budowa placu zabaw w rejonie budynków nr 31 - 34 na os. Rosochy oraz budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 - 27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św.
6. Fundacja Szkoła bez Barrier - Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Edukacyjnym „Dwunastka”.
7. Powiat Ostrowiecki - Rozbudowa i przebudowa ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Św. – II etap.

Zakończone w 2019r. zadania stanowią 8,97% wszystkich zaplanowanych w Programie Rewitalizacji. W sumie przez trzy lata realizacji Programu zakończono 17,95 % wszystkich zadań z listy przedsięwzięć. Sukcesywna realizacja i postęp w zakresie osiągania wskaźników dotyczących bezpośrednio produktów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozwala na stopniowe osiąganie założonych w Programie rezultatów. Cele i założone rezultaty Programu w pełni osiągnięte zostaną po rzeczowej realizacji większości zaplanowanych w Programie działań. Wartości wskaźników produktu osiągnięte do końca 2019r. w poszczególnych projektach zawiera Tab.5 i Tab.6

## **VI. Wskaźniki społeczno-gospodarcze rewitalizowanego obszaru**

Proces monitorowania programu prowadzony jest jednocześnie na kilku płaszczyznach. Systematycznej obserwacji podlegają również zmiany zachodzące w ramach poszczególnych wskaźników społeczno-gospodarczych. Umożliwia to dostarczenie informacji na temat postępów w osiąganiu przyjętych celów oraz kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów (zarówno ekonomicznych, jak i społecznych). Analiza wskaźnikowa, służy również do odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy. W Tab.4 ujęto wartości wskaźników z podziałem na badane kryteria, a na Wyk. 7 przedstawiono wartości wskaźników dla badanych roczników.

**Tab.4 Wartości wskaźnika dla badanych kryteriów.**

Badane kryterium	Nazwa wskaźnika	Źródło pozyskania danych	Jednostka	Wartość wskaźnika w 2015r.	Wartość wskaźnika w 2016r.	Wartość wskaźnika w 2017r.	Wartość wskaźnika w 2018r.	Wartość wskaźnika w 2019r.
Zmiana lub zahamowanie negatywnego trendu spadku liczby mieszkańców	Liczba mieszkańców	UM	Liczba osób	16 622	16 472	16 088	15 537	15 360
Zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych	Liczba osób długotrwale bezrobotnych	PUP	Osoby	607	456	364	321	271
Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	MOPS	Liczba osób	1772	1825	1622	1573	1673
Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą	Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą	UM	Liczba osób	907	983	1043	1022	1021


Źródło: dane udostępnione przez jednostki organizacyjne Gminy i PUP.

## 1. Badane kryteria (wskaźniki rezultatu).

### Zmiana lub zahamowanie negatywnego trendu spadku liczby mieszkańców.

Liczba ludności na obszarze rewitalizowanym w 2019r. wyniosła 15 360 mieszkańców. Jest to niższa wartość niż w roku 2018, kiedy to wynosiła 15 537 osób (wyk.3). Nadal zatem mamy do czynienia z negatywnym trendem spadku liczby mieszkańców. Spadek ten obejmuje nie tylko obszar rewitalizowany ale całe miasto. Na koniec 2018 r. liczba ludności w całym mieście wynosiła 66 679 mieszkańców a w 2019 r. już o 1138 osób mniej tj. 65 541 mieszkańców. Miasto zмага się ze zjawiskiem depopulacji z uwagi na niewyhamowane ujemne saldo migracji, niski wskaźnik przyrostu naturalnego oraz starzenie się społeczeństwa.

### **Wyk. 3. Liczba mieszkańców na obszarze rewitalizacji.**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

### Zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych

Analiza wskaźnikowa tego kryterium, wskazuje na utrzymującą się poprawę na lokalnym rynku pracy na obszarach rewitalizowanych. Liczba długotrwale bezrobotnych na obszarze rewitalizowanym wynosiła na koniec 2019 r. 271 osób i zmniejszyła się wobec 2018 r. o 50 osób (wyk.4). Wskaźnik ten nie odbiega od średniej wartości bezrobocia w całym mieście. W 2018 r. liczba osób trwale bezrobotnych wynosiła 1243 osób, podczas gdy w 2019 r. już tylko 1094 osoby. Realizowane w programie projekty z zakresu aktywizacji zawodowej są skuteczne i podtrzymują utrzymujący się trend spadkowy oraz korzystnie wpływają na sukcesywne zmniejszanie się bezrobocia.



**Wyk.4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji.**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

**Wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej**

Przeprowadzona w programie rewitalizacji diagnoza ujawniła zjawiska społeczne, wymagające szczególnej uwagi przy planowaniu działań z zakresu pomocy społecznej. Zaliczono do nich ubóstwo. Do programu wpisano zatem szereg zadań zmierzających do ograniczenia tego problemu. Od 2016 r. obserwowany był spadek osób korzystających z usług oferowanych przez MOPS, jednakże w 2019 roku tendencja ta uległa zmianie i nastąpił ponowny wzrost liczby osób korzystających z różnych rodzajów świadczeń socjalnych. W 2019 r. liczba ta wzrosła w stosunku do 2018 r. o 100 osób (wyk.5). Jest to ściśle powiązane ze wzrostem liczby świadczeniobiorców z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

**Wyk.5. Liczba osób z obszarów rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej.**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą.


Poziom przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji mierzony jest liczbą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do 2017 r. trwała tendencja wzrostowa, która uległa zahamowaniu w roku 2018. W 2019 r. liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą utrzymała się praktycznie na poziomie z roku poprzedniego (spadek o 1). W odniesieniu do zmniejszającej się liczby mieszkańców oznacza to, iż prowadzone działania aktywizujące w sposób należyty minimalizują skutki negatywnego odchylenia się trendu. Na koniec 2018 r. roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na obszarze rewitalizowanym zarejestrowanych było 1022 podmioty. W ciągu roku liczba ta spadła do 1021 podmiotów gospodarczych (wyk.6). Oznacza to, że na obszarze rewitalizowanym wskaźnik wzrostu ilości podmiotów gospodarczych można uznać za stabilny.

**Wyk.6. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach rewitalizacji (zarejestrowana w CEDG)**



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CEDG

**Wyk. 7 Wartości monitorowanych wskaźników w latach 2015-2019**



Źródło: dane gminy

## VII. Podsumowanie

Podsumowując realizację zadań rewitalizacyjnych, na 78 projekty wpisane do dwóch list projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych umieszczonych w Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, większość projektów realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych (głównie środków unijnych).

Jeden projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy oraz spółdzielni mieszkaniowych i skupia aż 11 przedsięwzięć z Programu, w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na koniec roku sprawozdawczego 7 projektów zostało zakończonych, 42 jest w trakcie realizacji, 13 zaplanowanych jest do zrealizowania w roku 2020 a 9 projektów zostało zaplanowane na ostatnie lata obowiązywania Programu. Wartości wskaźników w przypadku czterech badanych kryteriów, na chwilę obecną w dwóch przypadkach wykazują pozytywny wpływ i oddziaływanie realizowanych zadań na osiągnięcie celów zamierzonych w Programie, co świadczy o właściwym doborze zadań w stosunku do założeń całego procesu rewitalizacji miasta.

Zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w Programie Rewitalizacji ocena aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji wykonywana jest co najmniej raz na trzy lata. Pod koniec 2019 r. w wyniku przeprowadzenia oceny, dotychczasowe działania podejmowane w Programie Rewitalizacji uzyskały pozytywną opinię zarówno Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jak i Komitetu Monitorującego z równoczesnym wskazaniem konieczności przeprowadzenia aktualizacji programu.

**Tab.5 Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu.**

Lp.	Beneficjent	Nazwa projektu	Obszar Termin realizacji	Planowany zakres realizacji projektu	Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym stan na 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektu
1	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	Obszar: A 2016-2023	Zakres realizowanych zadań: Budowa alternatywnego dojazdu do Targowiska Miejskiego od ulic Chrzanowskiego oraz Kilińskiego, w skład którego wchodzić będzie budowa jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc parkingowych, przepustów.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26- 0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Została sporządzona dokumentacja projektowa oraz dokumentacja konieczna do rozpoczęcia prac budowlanych. Początek prac budowlanych planowany jest na II kw. 2021r.
2	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa ul. Bocznej od ul. Kilińskiego – Andrzeja Biesiady	Obszar: A 2016-2018	Zakres realizowanych zadań: Budowa dojazdu do Targowiska Miejskiego oraz drogi między ul. Furmańską a ul. Chrzanowskiego od ulic Chrzanowskiego, o łącznej długości 0,5km, w skład której wchodzi budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, miejsc parkingowych, przepustów.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	1	Projekt zrealizowany ze środków Budżetu Gminy w 2018r.
3	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Remont dróg gminnych: ul. Siennieńskiej, ul. Okólnej, ul. Jana Głogowskiego, ul. dr Adama Wardyńskiego oraz ul. Piwnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A 2017-2021	Zakres realizowanych zadań: Remont dróg o długości ok. 1,287 km.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 2 szt.	0	Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku rozpoczęto remont ulicy Jana Głogowskiego.



		schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św.					
6	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego	Obszar: C 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: przebudowa ulicy o długości ok. 1,1 km wraz z orurowaniem cieku, parkingami, chodnikami i dojazdem do rewitalizowanych budynków przy ul. Świętokrzyskiej	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Wykonano dokumentację projektową i pozyskano niezbędne dokumenty zezwalające na rozpoczęcie prac budowlanych. Planowany początek robót – IV kw. 2021 r.
7	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych – drogi gminnej bocznej od ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	Obszar: E 2019-2020	Zakres realizowanych zadań: Budowa otwarcia komunikacyjnego od strony ul. Bałtowskiej o długości 680m m do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową dróg wewnętrznych o długości 857 m.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	Projekt realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 r. rozpoczęto prace budowlane.
8	Powiat Ostrowiecki	Rozbudowa i przebudowa ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Św. – II etap	Obszar: F 2018	Zakres realizowanych zadań: Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez: - zastosowanie nowej nawierzchni asfaltowej, wymianę krawężników; budowę 2 zatok autobusowych i 7 azyli dla pieszych, wykonanie chodników i przejść dla pieszych	Produkty: Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	1	Zadanie zostało zrealizowane.
9	Powiat Ostrowiecki	Rozbudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego – Szewieńska – Świętokrzyska z rozbudową mostu na rzece Modła	Obszar: C 2020-2022	Zakres realizowanych zadań: - przebudowa istniejącego skrzyżowania na bezkolizyjne; - wykonanie nawierzchni z mieszanki odpornej na koleinowanie; - budowa ścieżki rowerowej; - przebudowa chodników; - przebudowa oświetlenia ulicznego;	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	Projekt wpisany do Programu w grudniu 2019r. W zależności od ogłoszonych naborów oraz dostępności środków w ramach programów krajowych - w 2020 roku planowane jest przygotowanie projektu pod względem dokumentacyjnym. Ewentualne rozpoczęcie prac budowlanych, planuje się w 2021 r.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kanalizacji deszczowej;</li> <li>- przebudowa infrastruktury technicznej;</li> <li>- rozbudowa mostu poprzez poszerzenie obiektu (w chwili obecnej szerokość jezdni na moście wynosi 5,45m, co stanowi 2 pasy ruchu, szerokość chodników prawego i lewego wynosi po 1,05m).</li> </ul>			
10	Powiat Ostrowiecki	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Świętokrzyskiej i Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: C, D 2020-2022	<p>Zakres realizowanych zadań: Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych ul. Świętokrzyskiej i Alei Jana Pawła II, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbiórka starych ścieżek i chodników,</li> <li>- przebudowa kolizji infrastruktury technicznej,</li> <li>- wykonanie podbudowy,</li> <li>- budowa nowych asfaltowych ścieżek rowerowych.</li> </ul>	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	Projekt wpisany do Programu w grudniu 2019r. Zadanie znajduje się w budżecie Powiatu Ostrowieckiego pn: „Budowa ciągów pieszo - rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”. W przypadku możliwości aplikacji o środki w ramach Programów Norweskich planowane jest przygotowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych ul. Świętokrzyskiej i Al. Jana Pawła II.
11	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	Obszar: A 2018-2020	<p>Zakres realizowanych zadań: Utworzenie terenów zielonych z małą architekturą, chodnikami, oświetleniem, terenem do wystaw plenerowych oraz modernizacją budynku i przystosowaniem go na potrzeby aktywizacji mieszkańców osiedli oraz spotkania rad osiedlowych.</p>	Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na który podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Zadanie zrealizowano. Rozpoczęto prace budowlane przy modernizacji budynku na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych, planowane zakończenie prac – III kw. 2020r.
12	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej i Świętokrzyskiej	Obszar: C 2016-2023	<p>Problem: Zły stan techniczny obiektów mieszkalnych wielorodzinnych oraz terenów okalających, braki w infrastrukturze technicznej.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Modernizacja i odnowienie budynków wielorodzinnych (socjalnych i komunalnych), zaliczonych do ewidencji</p>	<p>Liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych – 6 szt.</p> <p>Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 2 szt.</p>	0  0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na który podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Zadanie zrealizowano. Przygotowano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi do rozpoczęcia prac budowlanych dokumentami. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego I kw. 2020r.



				zabytków gminnych zlokalizowanych przy ul. Osadowej i Świętokrzyskiej – termomodernizacja i modernizacja elewacji, remont instalacji wewnętrznych, remont dachu, urządzenia zorientowane na efektywne wykorzystanie energii wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, oświetlenie, place zabaw, odwodnienie) oraz przystosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.			
13	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	Obszar: A,B,C,D 2019-2020	Zakres realizowanych zadań: Uzupełnienie istniejącego systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych i jego rozbudowanie o 5 punktów kamerowych wraz z zakupem niezbędnych licencji, sprzętu i oprogramowania oraz przeniesieniem centrum monitoringu do siedziby Straży Miejskiej, zlokalizowanej w dzielnicy Częstocice.	Liczba obszarów, na których zwiększono bezpieczeństwo – 4 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie centrum monitoringu, trwają prace budowlane dotyczące rozbudowy monitoringu miasta. Zakończenie prac przewidziano na początek 2020r.
14	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem	Obszar: A 2016-2020	Zakres realizowanych zadań: Przebudowa przestrzeni publicznej i budowa, w miejsce starych zniszczonych magazynów oraz na otwartej przestrzeni, zadaszona wiaty handlowo-usługowej wraz z utwardzeniem, odwodnieniem i oświetleniem części placu targowego oraz utworzeniem miejsc parkingowych.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba przygotowanych przestrzeni dla podmiotów gospodarczych – 1 szt.	0 1	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Zakończono roboty budowlane wiaty handlowej oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku handlowo-usługowego oraz zmiany sposobu jego użytkowania na budynek biurowo-socjalny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Prace w zakresie zagospodarowania placu targowego zostały przewidziane na I kw. 2021 r.
15	Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń	Rewitalizacja, adaptacja i modernizacja terenów byłej Cukrowni „Częstocice” w celu nadania im nowej funkcji	Obszar: C 2017-2021	Zakres realizowanych zadań: - kompleksowy remont i modernizacja najstarszej zabytkowej części budynku pofabrycznego byłej Ocukrowni;	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba zrewitalizowanych obiektów	0 1	W ramach realizowanego projektu wykonano: przyłącze energii elektrycznej, instalacji wewnętrznych, przyłącze wody, przyłącze C.O., remont węzłów sanitarnych, nową instalację C.O. wewnątrz budynku. W Sali Izby na I piętrze zakupiono i wykonano montaż urządzeń do klimatyzacji, ponadto zakupiono wyposażenie do Sali wystawowej. W okresie od kwietnia do września 2019 r. wykonano kompleksowy remont

		użytkowej i kulturalnej – Utworzenie Parku Przemysłowego z Izbą Pamięci Cukrownictwa		- remont i modernizacja pozostałych budynków wchodzących w skład strefy objętej nadzorem konserwatorskim (w zakresie ograniczonym do posiadanych środków w ramach projektu); - przebudowa i remont istniejącego uzbrojenia terenu; - budowa sieci oświetlenia terenu wokół i wewnątrz obiektu; - budowa systemu dróg, parkingów, chodników itp.	poprzemysłowych – 1 szt.		pomieszczeń na poziomie parteru budynku, zaś w grudniu 2019 r. rozpoczęto rozbudowę budynku o zewnętrzną klatkę schodową wraz z budową szybu windowego. Opisany zakres wykonanych prac Krajowa Spółka Cukrowa realizuje z własnych środków finansowych.
16	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Projekt poza obszarem 2018-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt zakłada kompleksowy remont i adaptację budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 4. na potrzeby Centrum Aktywności Obywatelskiej: remont/przebudowę sal szkoleniowych, biur, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (zakup i montaż platformy schodowej), dostosowanie do potrzeb osób niedosłyszących (zakup i instalacja pętli indukcyjnych w salach szkoleniowych), zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego na potrzeby wyposażenia sal. Planuje się również modernizację terenu przyległego, budowę parkingu i posadzenie zieleni na obszarach rewitalizowanych.	Liczba obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, poddanych rewitalizacji – 1 szt.  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 1 szt.	0  0	Planuje się aplikowanie o środki zewnętrzne z Funduszy Norweskich i EOG.
17	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Stawki	Obszar: B 2019-2023	Zakres realizowanych zadań: Budowa terenów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych w pobliżu zbiornika retencyjnego Stawki II (plac zabaw, siłownia plenerowa, tereny zielone, mała	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.	0	Projekt zaplanowany do realizacji w późniejszym okresie.

				architektura, ścieżki piesze i rowerowe, miejsca wypoczynku, parkingi, tereny pod imprezy okolicznościowe).			
18	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa strefy rekreacji i wypoczynku	Obszar: C 2016-2019	Zakres realizowanych zadań: Budowa strefy rekreacji składającej się z placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.	1	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Zadanie zrealizowano.
19	Powiat Ostrowiecki	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: C 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt będzie polegał na: - budowie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa, - budowie hali sportowej (sala sportowa z zapleczem dwukondygnacyjnym) wraz z niezbędnymi przyłączami, - zagospodarowaniu terenu, tj. budowie dróg wewnętrznych i parkingów oraz urządzeniu terenów zielonych.	Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury sportowej – 2 szt.  Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0  0	Nie planuje się realizacji projektu do końca 2020r.
20	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Miejskie Centrum Kultury	Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	Obszar: A 2015-2022	Zakres realizowanych zadań: Modernizacja budynku Kina Etiuda znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków, roboty ogólnobudowlane całego budynku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych, wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej sali kina, remont, dachu, zakup wyposażenia, itp. W budynku utworzone zostanie multimedialne Centrum Tradycji Hutnictwa, które stworzy możliwości do poszerzenia oferty kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	0	Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w 19.04.2018 r. Została opracowana dokumentacja projektowa, pozyskano również niezbędną dokumentację pozwalającą na realizację zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano w IV kw. 2020 r.

				<p>regionu. CTH będzie gromadziło pamiątki, materiały i archiwalia świadczące o dziedzictwie kulturowym, jakim jest kilkusetletnia tradycja przemysłowa regionu. Wpłynie to na rozwój kultury i turystyki w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego regionu. Zaletą utworzenia centrum będzie także poszerzenie i poprawa edukacji przede wszystkim wśród młodzieży. Nastąpi podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców regionu na temat ich przeszłości oraz wzrost integracji lokalnych środowisk kulturotwórczych.</p>			
21	Powiat Ostrowiecki/ Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim	Renowacja i modernizacja Pałacu Wielopolskich w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich	Obszar: C 2017-2020	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ocieplenie ścian zewnętrznych Pałacu Wielopolskich poniżej terenu,</li> <li>- wymiana pokrycia dachowego wraz z renowacją istniejącej więźby dachowej,</li> <li>- renowacja istniejącego parkietu w poszczególnych salach ekspozycyjnych,</li> <li>- wykonanie instalacji odgromowej,</li> <li>- prace budowlane, konserwatorskie, sztukatorskie i instalacyjne w korpusie głównym pałacu,</li> <li>- montaż instalacji włamania, napadu i kontroli dostępu w korpusie głównym i bocznych skrzydłach pałacu, galerii obrazów oraz na obu kondygnacjach,</li> <li>- instalacja telewizji przemysłowej CCTV w korpusie głównym i bocznych skrzydłach pałacu oraz na zewnątrz</li> </ul>	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	0	Obecnie trwają prace budowlane, konserwatorskie i instalacyjne w Pałacu Wielopolskich oraz prace na terenie Rezerwatu Krzemionki. Planowane zakończenie projektu 2020 r.

				<p>budynku (zabezpieczenie terenu parkowego),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja opaski z kostki kamiennej wokół budynku oraz jej uzupełnienie,</li> <li>- przebudowa istniejących ciągów pieszych oraz drogi dojazdowej do pałacu wraz z uporządkowaniem zagospodarowania zieleni na terenie zespołu parkowego.</li> </ul>			
22	Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	Rewitalizacja parku na Osiedlu Spółdzielców	Obszar: A 2018-2020	<p>Zakres realizowanych zadań: Rewitalizacja parku osiedlowego polegająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remoncie boiska z przekształceniem go na kreatywną strefę zabaw,</li> <li>- remoncie fontanny i zagospodarowaniu terenu wokół niej,</li> <li>- remoncie alejek spacerowych i terenów zielonych,</li> <li>- montażu urządzeń zabawowych oraz sztucznej nawierzchni na placach zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających,</li> <li>- powiększeniu siłowni zewnętrznej o nowe urządzenia do ćwiczeń,</li> <li>- zwiększeniu ilości miejsc do wypoczynku (ławki, kosze itp.).</li> </ul>	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.	0	<p>Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r.</p> <p>Roboty budowlane zostały w większości zrealizowane, została wykonana fontanna parkowa, remont chodników i alejek spacerowych, wykonano nowe nasadzenia drzew i roślin oraz rekultywację trawników, plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Do wykonania pozostał remont boiska, planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w II kw. 2020r.</p>
23	Towarzystwo Przyjaciół Denkowa; Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej	Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej	Obszar: A 2020-2023	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wytyczenie, oznaczenie i urządzenie ścieżki edukacyjnej,</li> <li>- urządzenie miejsc parkingowych</li> <li>- odnowienie zabytkowych figurek, krzyży i kapliczek,</li> <li>- remont zabytkowej dzwonnicy wraz z opracowaniem stałej ekspozycji pn. „Z dziejów</li> </ul>	<p>Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.</p> <p>Liczba ścieżek edukacyjnych – 1 szt.</p>	0  0	<p>Nie aplikowano o środki zewnętrzne z powodu braku środków na wkład własny. Projekt planowany do realizacji w późniejszym okresie.</p>

				<p>Denkowa i Parafii Denkowskiej”,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zagospodarowanie terenu przy ul. Mostowej przy kładce pieszej,</li> <li>- modernizację chodników oraz zieleńców,</li> <li>- przebudowa/budowa nawierzchni ulic,</li> <li>- ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych,</li> <li>- wkomponowanie przy projektowanej ścieżce edukacyjnej trwałych elementów zieleni.</li> </ul>			
24	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie terenów zielonych, sportowo-rekreacyjnych i centrów osiedli	Obszar: A,B,C,D 2017-2023	<p>Zakres realizowanych zadań: Rewitalizacja centrów osiedli poprzez renowację boiska przy ul. Dziewulskiego, przebudowę kortów tenisowych, zagospodarowanie obszarów małą architekturą, budowę placów zabaw, wyposażenia w urządzenia terenów rekreacyjno-sportowych, budowę parkingów, doposażenie placów zabaw, budowę oświetlenia boisk i placów zabaw, budowę punktów monitorowania bezpieczeństwa publicznego.</p>	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni i obiektów publicznych – 6 szt.	4	W 2019 roku nie były prowadzone prace w zakresie projektu.
25	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Budowa placu zabaw w rejonie budynków nr 31 - 34 na os. Rosochy oraz budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 - 27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św.	Obszar: B 2019	<p>Zakres realizowanych zadań: Budowa placu zabaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostawa i montaż urządzeń zabawowych,</li> <li>- wykonanie ogrodzenia placu zabaw,</li> <li>- zagospodarowanie terenu,</li> <li>- budowa siłowni zewnętrznej,</li> <li>- zagospodarowanie terenu.</li> </ul>	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 2 szt.	2	Wykonano wszystkie roboty budowlane. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.
26	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Zagospodarowanie Parku Fabrycznego oraz parku w Częstocicach	Obszar: C 2017-2023	<p>Zakres realizowanych zadań: Zagospodarowanie parków poprzez małą architekturę, zieleni, urządzenia sportowo-rekreacyjne.</p>	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 2 szt.	1	W 2019 roku przy udziale środków pozyskanych w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności wybudowano w Parku Fabrycznym plac zabaw wraz z siłownią plenerową.

27	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody	Obszar: B 2017-2021	<p>Zakres realizowanych zadań: Ogród podzielony zostanie na 5 stref zmysłów służących terapii i edukacji. Zakres zadań obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie ciągów komunikacyjnych, placów, nawierzchni sensorycznych,</li> <li>- zagospodarowanie placu zabaw,</li> <li>- zagospodarowanie siłowni zewnętrznej,</li> <li>- zagospodarowanie zielonej klasy,</li> <li>- montaż elementów małej architektury i elementów wyposażenia, tj. pergola, ławki, kosze stojaki na rowery,</li> <li>- nasadzenia roślin,</li> <li>- założenie trawników,</li> <li>- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i budowlane.</li> </ul>	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 1 szt.	0	<p>Zadanie w ramach projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na które podpisano umowę o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 w dn. 20.04.2018r. Przygotowano dokumentację projektową, uzyskano dokumentację niezbędną do rozpoczęcia prac budowlanych. Realizacja robót budowlanych została przewidziana w 2020r. i 2021r.</p>
28	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – „Razem Raźniej”	Obszar realizacji całego projektu – powiat ostrowiecki; działań MOPS – gmina Ostrowiec Św. 2019-2021	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wsparcie dla usług opiekuńczych - asystenckich, m.in. w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz pomoc sąsiedzka dla osób niesamodzielnych (zadanie MOPS).</li> <li>2. Szkoła Rodziny - Wsparcie rodziny poprzez poradnictwo, warsztaty (zadanie MOPS) dla rodzin z wyzwaniami.</li> <li>3. Punkt Interwencji Kryzysowej (zadanie PCPR) - dla osób borykających się z problemem przemocy domowej.</li> <li>4. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w pieczy zastępczej, wsparcie procesu usamodzielniania, w tym zakup mieszkań chronionych, szkolenia dla rodzi zastępczych (zadanie PCPR).</li> </ol>	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 374	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem -225	<p>W wyniku realizacji programu w 2019 udzielono wsparcia w następującym zakresie: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie –112, Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – 1, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie – 3, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 60, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 11, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 38.</p>



				5. Aktywizacja społeczna dla rodzin zastępczych oraz osób opuszczających pieczę zastępczą (zadanie ZDZ).			
29	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Rozwój i wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Targowisk Miejskich	Obszar: A 2017-2023	<p>Zakres realizowanych zadań: Działania w ramach projektu prowadzić będą do zapewnienia organizacji parasolowej, wspierającej przedsiębiorców. Działania będą związane także z podnoszeniem kwalifikacji kadr Agencji Rozwoju Lokalnego jako instytucji otoczenia biznesu, tak, by zapewnić ostrowieckim przedsiębiorcom dostęp do fachowych usług i konsultantów posiadających aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnego wsparcia przedsiębiorczości.</p> <p>Ponadto odbiorcą projektu będą przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową na terenie Targowisk Miejskich. Projekt obejmuje działania takie jak: preferencyjne ceny usług dla biznesu, tj. prowadzenia księgowości, obsługi prawnej, pozyskiwania środków na rozwój działalności gospodarczej, a także bezpłatne usługi w zakresie marketingu i doradztwa dla przedsiębiorców, coaching, mentoring, organizacja izby gospodarczej, rzecznictwo interesów przedsiębiorców, promocja oferty handlowej przedsiębiorców, podnoszenie standardów obsługi klienta, szkolenia w zakresie sprzedaży, merchandising, budowa marki i inne działania</p>	Liczba osób/podmiotów objętych wsparciem – 30 /10	132/61	<p>W roku 2019 zrealizowano następujące szkolenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Kurs „Obsługa podestu ruchomego montowanego na pojeździe”</li> <li>•„Kurs na pracownika ochrony fizycznej”</li> <li>•Kurs „Kelner-barman”</li> <li>•Kurs „Eksploatacja instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej”</li> </ul> <p>W szkoleniach wzięło udział łącznie 52 osoby z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Część osób uczestniczących pochodziła z 14 przedsiębiorstw.</p>

				świadomościowe, których celem jest zwiększenie liczby osób robiących zakupy na terenie Targowisk Miejskich, a tym samym wsparcie rozwoju przedsiębiorstw działających w ramach Targowisk.			
30	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A,B,C,D 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach rewitalizowanych - wsparcie firm w początkowym okresie działalności na obszarach rewitalizowanych poprzez zastosowanie następujących instrumentów: coaching, diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo, szkolenia, informacja na temat dostępnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, informacja na temat wsparcia pomostowego, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, kursy i szkolenia w zakresie tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych budowy i rozwoju firm, poradnictwo w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej itp. poprzez porady prawne, podatkowe, marketingowe, promocja przedsiębiorstw i przedsiębiorczości itp.	Liczba przedsiębiorstw, które skorzystają ze wsparcia – 40 Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 25	74 Liczba osób, które otrzymały informację o środkach na podjęcie działalności gospodarczej – 55osób	W ramach przedsięwzięcia w roku 2019 r. zrealizowano: 1/szkolenie bezpłatne „Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, 2/„Konferencję dotyczącą oferty dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 2014 – 2020”, 3/szkolenie bezpłatne „Zrób to sam, czyli jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej”, 4/szkolenie bezpłatne „Firma jednoosobowa krok po kroku”, 5/moduł przedsiębiorczego projektu „Profilaktyczne ABC z elementami przedsiębiorczości i doradztwa kariery”, 6/udzielone porady/informacje w zakresie: pozyskiwania środków na działalność gospodarczą; wypełniania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej; środki na rozwój firmy; formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; zakładanie firmy jednoosobowej, 7/pracownicy z 14 przedsiębiorstw skorzystali ze szkoleń realizowanych przez ARL w ramach projektu „UMIĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”.
31	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Gminne Centrum Informacji w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A,B,C,D 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje pomoc i koordynację działań mających na celu rozwiązywanie problemów w sferze społecznej, edukacyjnej wśród mieszkańców miasta	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100	35	W ramach Gminnego Centrum Informacji prowadzone jest doradztwo i poradnictwo, dotyczące przybliżenia informacji na temat ofert pracy oraz wymagań pracodawców. Oferowana jest pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, udostępniane są informacje o firmach poszukujących pracowników. Przygotowano dokumenty dla 12 osób,

				<p>zamieszkujących obszary rewitalizacji. Wśród działań przewidywane są:</p> <p>1. Szkolenia aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości i rynku pracy: szkolenia z obszaru umiejętności osobistych pracownika, z zakresu umiejętności informatycznych, warsztaty z przedsiębiorczości, warsztaty tematyczne.</p> <p>2. Wsparcie osób poszukujących pracy poprzez indywidualne doradztwo zawodowe, pomoc w procesie aplikowania do pracy – w szczególności dla osób nie posiadających dostępu do komputera i internetu, a także dla osób potrzebujących pomocy w trakcie aplikowania do pracy za granicą.</p> <p>Działania te skierowane będą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia, zwłaszcza osób młodych – absolwentów szkół średnich, zawodowych oraz uczelni wyższych.</p>			<p>przeprowadzono 75 spotkań konsultacyjnych dot. ofert pracy, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Udzielano także informacji dotyczących szkoleń i przekwalifikowania.</p> <p>W ramach usługi GCI prowadzono też akcję informacyjną na temat projektów związanych z dofinansowaniem zakładania własnej działalności gospodarczej. Ludzie młodzi poniżej 30 roku życia mieli możliwość uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, nabyć nowe lub pierwsze zawodowe oświadczenia w formie staży lub uzyskać dofinansowanie do zakładanej działalności gospodarczej.</p>
32	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - „Akcja Aktywizacja”	Obszar: C 2019-2021	<p>Zakres realizowanych zadań: Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnością, osób bezdomnych, osób zamieszkujących teren rewitalizowany Częstocice, rodzin z wyzwaniem.</p> <p>Działania: - aktywizacja społeczna,</p>	<p>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 180</p> <p>Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 60</p>	<p>111</p> <p>20</p>	<p>W wyniku realizacji programu w 2019 udzielono wsparcia w następującym zakresie: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 33, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 13, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 5, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 60, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 20,</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- środowiskowa praca socjalna metodą programów aktywności lokalnej,</li> <li>- organizowanie społeczności lokalnej,</li> <li>- aktywizacja zawodowa,</li> <li>- szkolenia, warsztaty, staże, zatrudnienie wspierane.</li> </ul>			
33	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	Obszar: A,B,C,D 2017-2023	<p>Zakres realizowanych zadań: Odbiorcami projektu są organizacje pozarządowe działające na obszarze objętym rewitalizacją w Ostrowcu Św., a także takie, które chcą rozpocząć swoją działalność na tym obszarze lub na terenie miasta; przedstawiciele grup nieformalnych, aktywni obywatele społeczności, którzy chcą realizować projekty i inicjatywy społeczne. Wsparcie będzie udzielane bez względu na wiek – będą z niego korzystać zarówno przedstawiciele młodzieży, jak i seniorzy realizujący inicjatywy na tych obszarach. Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie bezpłatnie i obejmować będzie następujący zakres usług: poradnictwo, szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne, udostępnianie zaplecza techniczno-lokalowego, wydanie broszury informacyjnej „ABC uzależnień. Vademecum organizacji pomocowych i pozarządowych”.</p>	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100	100	<p>W 2019 roku prowadzono działania w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Noc Warsztatów”,</li> <li>• „Wczesna interwencja wobec osób zagrożonych przemocą, agresją i autoagresją w kontekście uzależnień behawioralnych i substancyjnych”,</li> <li>• „Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”,</li> <li>• „Zrób to sam, czyli jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej”,</li> <li>• „Firma jednoosobowa krok po kroku”, •Akademii Świadomych Rodziców,</li> <li>• „Profilaktyczne abc z elementami przedsiębiorczości i doradztwa kariery”,</li> <li>• „Asertywność, emocje, motywacja”,</li> <li>• „Miasteczko zainteresowań zawodowych”,</li> <li>• „Profilaktyka zachowań ryzykownych z uwzględnieniem zainteresowań jako czynnika chroniącego i czynnika sukcesu edukacyjno-zawodowego”</li> </ul> <p>Wspólnie z organizacjami, instytucjami przygotowano wnioski, konsultowano, część wspólnie realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”,</li> <li>• „Dzieciaki na 5+”,</li> <li>• Zanim zaczniemy się różnić – Fundusz Obywatelski; wspólnie z Fundacja Feliks</li> <li>• Oferta realizacji zadania publicznego – PCPR w Ostrowcu Św.; wspólnie ze Stowarzyszeniem głusi Nad Kamienną</li> <li>• Wniosek aplikacyjny w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelski w roku 2019 wspólnie ze Stowarzyszeniem Nie z Tej Bajki</li> </ul>
34	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany	Obszar: A,B,C,D 2017 - 2023	<p>Zakres realizowanych zadań: W projekcie realizowane będą zindywidualizowane i kompleksowe działania prowadzące do poprawy poziomu aktywności zawodowej osób zagrożonych</p>	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje – 100 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem	18	<p>W projekcie realizowane były zindywidualizowane i kompleksowe działania prowadzące do poprawy poziomu aktywności zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie osób w ramach projektu odbywało się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej z osób. Zastosowane zostały instrumenty i narzędzia aktywnej integracji na rzecz osób</p>

				ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie osób w ramach projektu będzie odbywało się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej z osób. Zastosowane zostaną instrumenty i narzędzia aktywnej integracji na rzecz osób doświadczających wykluczenia społecznego w wymiarze zawodowym i społecznym, zmierzające do eliminacji barier w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i prowadzących do zmniejszenia ryzyka zjawiska wykluczenia. Działania w ramach projektu ukierunkowane będą na potrzeby osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, doświadczające wykluczenia wielokrotnego.	społecznym pracujących po opuszczeniu projektu – 20 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 150	7 23	doświadczających wykluczenia społecznego w wymiarze zawodowym i społecznym, zmierzające do eliminacji barier w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i prowadzących do zmniejszenia ryzyka zjawiska wykluczenia: doradztwo psychospołeczne i zawodowe, warsztaty psychospołeczne oraz rozwoju zawodowego, szkolenia zawodowe: Kucharz z modułem obsługi kasy fiskalnej i Brukarz oraz staże zawodowe
35	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza	„Sportowa Siódemka”	Obszar: D 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: Modernizacja boiska trawiastego do gry w piłkę nożną wraz z okalającą boisko bieżnią, skoczni do skoku w dal, montaż trybun na ok. 100 osób, mini siłownia zewnętrzna, remont dróg wewnętrznych, chodników, parkingu i terenów zielonych.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba zrewitalizowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1 szt.	0 0	Projekt wpisany do Programu w grudniu 2019r. Planowany do realizacji po 2020 roku.

**Tab.6 Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu.**

Lp.	Beneficjent	Nazwa projektu	Obszar Termin realizacji	Planowany zakres realizacji projektu	Wskaźnik produktu	Wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym stan na 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektu
1	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: E,F 2015-2023	Zakres realizowanych zadań: - opracowanie dokumentacji projektowej, - badania geotechniczne, - roboty budowlane, - rekultywacja/remediacja gruntów, - prace rozbiórkowe, - wycinka drzew, - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, - przygotowanie terenów do sprzedaży (scalenie, podziały, operaty, ogłoszenia).	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych –51,80 ha	6,43 ha	W 2019 roku sprzedano inwestorom teren o powierzchni działek 3,22 ha, dokonano uporządkowania terenu dokonując rozbiórki istniejącego budynku stacji pomp, osadników, zbiornika p.poż. Rozplantowano obwałowania ziemne. Wykonano także sieć kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
2	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Remont odcinka ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A 2020-2021	Zakres realizowanych zadań: - remont nawierzchni jezdni na dł. ok. 0,500km, - remont chodnika na dł. ok. 0,500km, - remont nawierzchni zjazdów do posesji, - remont nawierzchni zatoki autobusowej, - regulacja infrastruktury technicznej w chodniku i jezdni, - remont oznakowania pionowego i poziomego (w tym 2 przejść dla pieszych), - humusowanie i obsianie skarp, - wymiana 7 szt. słupów oświetleniowych oraz opraw na oświetlenie LED.	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt.	0	
3	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Remont drogi wraz z wykonaniem odwodnienia oraz budowa parkingu na 10 miejsc postojowych pomiędzy budynkami nr 23 i 24 na os. Ogrody w Ostrowcu Św.	Obszar: B 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: Odwodnienie i remont drogi, wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne, budowa miejsc parkingowych.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 1 szt. Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt. Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 10	0  0  0	Projekt wpisany do Programu w grudniu 2019r.
4	Spółdzielnia Mieszkaniowa	Budowa drogi, parkingu na ok. 16	Obszar: B 2020-2023	Zakres realizowanych zadań:	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni – 1 szt.	0	Projekt wpisany do Programu w grudniu 2019r.

	„Krzemionki” w Ostrowcu Św.	miejsc postojowych oraz strefy aktywności – park dla psów wraz z oświetleniem i odwodnieniem na os. Rosochy.		- wybudowanie nowego odcinka drogi, - odwodnienie terenu, - budowa miejsc parkingowych, - oświetlenie terenu lampami energooszczędnymi, - budowa urządzeń parku dla psów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ogrodzeniem, - dostawa i montaż urządzeń treningowych,	Liczba zmodernizowanych / wybudowanych ciągów komunikacyjnych – 1 szt. Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 16	0 0	
5	Kinga Kamińska-Skuza oraz współwłaściciele kamienicy	Remont i modernizacja kamienicy przy Alei 3-go Maja 3. Remont elewacji oraz pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem powierzchni na cele biurowe i usługowe	Obszar: A 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: Prace remontowe, budowlane i porządkowe związane z modernizacją (przebudową) wnętrza i instalacji technicznych lokali. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów powierzchni biurowej, wyposażenie stanowisk do pracy w przestrzeni typu coworking z niezbędnymi instalacjami technicznymi i telekomunikacyjnymi. Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, węzłów kuchennych i komunikacji ogólnej. Remont stolarki okiennej i drzwiowej lub ich wymiana na nowe. Termomodernizacja lokali i przywrócenie jakości oraz poprawa funkcjonalności lokali. Remont i restauracja elewacji obiektu.	Liczba zrewitalizowanych obiektów mieszkalnych/ usługowych – 1 szt.	0	Projekt wpisany do Programu w grudniu 2019r. Aktualnie prace nad realizacją projektu są zawieszane z uwagi na gromadzenie własnych środków finansowych.
6	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Obszar: C 2015-2020	Problem: Niedostateczna ilość lokali socjalnych na terenie miasta.  Zakres realizowanych zadań: Budowa budynku z 18 lokalami socjalnymi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, drogi dojazdowe, place zabaw, oświetlenie, mała architektura, zieleń).	Wskaźniki produktu: Liczba wybudowanych mieszkań socjalnych – 18 szt.	0	W 2019 roku rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac – koniec 2020 roku.
7	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	Obszar: A 2016-2018	Zakres realizowanych zadań: - prace rozbiórkowe, tj. rozbiórka istniejących pawilonów handlowych, - budowa hali targowej z instalacją wod.-kan, co, energii elektrycznej, instalacją kanalizacji deszczowej, instalacją fotowoltaiczną, - zagospodarowanie terenu (m.in. utwardzenie terenu, budowa miejsc parkingowych, wykonanie zjazdów publicznych, ogrodzenie terenu, nasadzenia).	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba przygotowanych przestrzeni dla podmiotów gospodarczych – 1 szt.	1 1	Projekt zakończony.

8	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim	Budowa ciągu pieszo – jezdnego, parkingów na ok. 71 miejsc postojowych wraz z dojazdami manewrowymi, odwodnieniem i oświetleniem oraz placów gospodarczych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w rejonie budynków nr 81, 82, 84 i 86 os. Rosochy w Ostrowcu Św.	Obszar: B 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: Odwodnienie terenu, wykonanie oświetlenia terenu, wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne, budowa ciągu pieszo – jezdnego, budowa miejsc parkingowych, budowa placów manewrowych.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. Liczba utworzonych miejsc parkingowych – 71	0  0	Projekt wpisany do Programu w grudniu 2019r. W 2020 roku planuje się przygotowanie map do celów projektowych.
9	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Ostrowiecka Młodzież – Kreatywna Młodzież	Obszar: A,B,C,D 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: - indywidualne doradztwo zawodowe, - warsztatowe zajęcia grupowe, - młodzieżowych saloniki dyskusyjne.	Liczba uczniów korzystających z doradztw i warsztatów – 200	371	W 2019 roku przeprowadzono zajęcia profilaktyczne z modułem przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego dla 21 uczniów klas ósmych ostrowieckich szkół podstawowych pod nazwą „Profilaktyczne ABC z elementami przedsiębiorczości i doradztwa kariery”. Efektem realizacji zadania było przygotowanie mini biznesplanów przez uczniów. W ramach zadania miały również miejsce WIZYTY STUDYJNE dla młodzieży. Każda klasa miała okazję poznać podmioty funkcjonujące w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ich cele i specyfikę działania.
10	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	Świetlica środowiskowa przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A 2020 - 2023	Zakres realizowanych zadań: - adaptacja i odnowienie budynku w zakresie niezbędnym do funkcjonowania świetlicy środowiskowej, - zakup niezbędnego wyposażenia.	Liczba nowo uruchomionych świetlic środowiskowych – 1 szt. Liczba osób korzystających ze świetlicy środowiskowej – 20	0  0	W 2019 roku nie aplikowano o środki.
11	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na rzecz prowadzonej Niepublicznej	Wyrównajmy „pas startowy”- przygotowanie wychowanków Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	Obszar: A 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: 1. Kształtowanie kompetencji społecznych umożliwiających prawidłową integrację ze środowiskiem poprzez realizację warsztatów psycho-edukacyjnych, indywidualnych spotkań z psychologiem.	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 20	20	W ramach własnych środków organizowano warsztaty i wycieczki dla wychowanków.



	Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom”	„Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim do integracji ze środowiskiem i usamodzielnienia się		<p>2. Organizacja działań integracyjnych z biologicznymi rodzinami wychowanków placówki poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe wychowanków oraz ich rodzin,</li> <li>- organizację Dnia Rodziny.</li> </ul> <p>3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków placówki poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udział w zajęciach plastycznych i teatralnych umożliwiających integrację ze środowiskiem,</li> <li>- udział w zimowym i wakacyjnym obozie socjoterapeutycznym,</li> <li>- organizację wycieczki edukacyjnej,</li> <li>- kurs prawa jazdy dla najstarszych wychowanków,</li> <li>- korepetycje przedmiotowe.</li> </ul> <p>4. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników placówki poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację warsztatów umiejętności wychowawczych,</li> <li>- indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem.</li> </ul>			
12	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	Przebudowa budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” Zgromadzenia Sióstr franciszkanek Rodziny Maryi	Obszar: A 2023	Zakres realizowanych zadań: Przebudowa placówki jest zaplanowana w etapach, aby nie przerywać jej funkcjonowania. Pierwszy etap to remont dotychczasowej części biurowej i kilku pomieszczeń istniejącego wcześniej specjalnego ośrodka wychowawczego – budynki 17 i 19 b. Ten etap udało się zrealizować. Drugi etap to remont budynku nr 19 i przystosowanie go do potrzeb małej, bardziej rodzinnej placówki oraz przygotowanie pomieszczeń dla specjalistów. Trzeci etap to remont budynku po specjalnym ośrodku wychowawczym – ul. Szkolna 19a i przystosowanie go na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej z miejscami dla niepełnosprawnych dzieci. Kolejnym etapem będzie termomodernizacja budynku, doposażenie placu zabaw i wykonanie nowego ogrodzenia.	Liczba zrewitalizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 2 szt.	1	Przebudowa placówki realizowana jest w etapach, aby nie przerywać jej funkcjonowania. Zrealizowano w pełni I etap – remont Placówki „Nasz Dom nr 2”. Obecnie trwa remont Placówki „Nasz Dom nr 1” przy ul. Szkolnej 19. W 2020 r. planowane jest wyremontowanie pokoi dzieci.
13	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i	Prowadzenie zajęć integracyjno-profilaktycznych w świetlicy środowiskowej przy	Obszar: A 2018 - 2023	Zakres realizowanych zadań: - prowadzenie zajęć integracyjno-profilaktycznych, -umożliwianie dzieciom i młodzieży wszechstronnego rozwoju z udziałem wykwalifikowanych instruktorów w takich	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 30	0	W 2019 roku nie aplikowano o środki.

	Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim		dziedzinach aktywności jak: sport, kultura i sztuka, edukacja i rekreacja co przyczyni się do kształtowania pożądanych zachowań społecznych i cech osobowości, - planuje się ćwiczenia grup sportowych pod kierunkiem instruktorów (np. zajęcia kulturystyczne, szachy, tenis stołowy), - przygotowanie do rywalizacji młodzieży w zawodach o zasięgu gminnym, powiatowym oraz regionalnym i ponadregionalnym, - w zakresie kultury i sztuki planuje się rozwój talentów w dziedzinach: malarstwa, rzeźby, ceramiki, grafiki komputerowej i fotografii, - projekcja wartościowych filmów posiadających walor wychowawczo-edukacyjny, - planuje się organizację wycieczek krajoznawczych i rajdów pieszych oraz rowerowych, - przewiduje się prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia w tym zakresie.			
14	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych ds. Uzależnień w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A,B,C,D 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Punkt konsultacyjny ds. uzależnień to miejsce, w którym specjalista dokonuje wstępnej diagnozy problemu, zbiera wywiad dotyczący stopnia zaawansowania uzależnienia, edukuje, udziela informacji, motywuje do podjęcia leczenia. Działanie prowadzone będzie dwutorowo: 1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, eksperymentujących z narkotykami i ich rodzin, prowadzony w budynku Centrum Edukacji Obywatelskiej 2. Punkty konsultacyjne prowadzone w gminnych placówkach oświatowych . Zadania punktów konsultacyjnych: - prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, - udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, psychologicznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień, - wspomaganie osób używających ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany,	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100	552	W 2019 r. ARL realizowała zadanie „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”. Działania prowadzone w Punkcie dotyczyły profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi. Ponadto prowadzone były: • imprezy plenerowe - „TUS w terenie” - festyn rodzinny z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, - festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny zorganizowany przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, - Dni Ostrowca, - festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Radę Osiedla Kolonia Robotnicza, - Piknik Rodzinny w Piaskach Brzostowskich, - festyn pod hasłem: „Bezpiecznie nad wodą” na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin, • zajęcia warsztatowe:

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach leczenia odwykowego,</li> <li>- gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,</li> <li>- współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień, w szczególności lekarzami psychiatrów.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- z zakresu kompetencji psychospołecznych i wychowawczych dla rodziców w ramach Akademii Świadomych,</li> <li>- z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla podopiecznych Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim,</li> <li>- wakacyjne zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla członów i sympatyków Stowarzyszenia Szachowego „HETMAN”,</li> <li>- z zakresu profilaktyki uzależnień pod hasłem „WAKACJE Z FUTBOLEM” dla podopiecznych Klubu Piłkarskiego KSZO 1929,</li> <li>- „Wczesna interwencja wobec osób zagrożonych przemocą, agresją i autoagresją w kontekście uzależnień behawioralnych i substancyjnych”</li> <li>- z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych z uwzględnieniem zainteresowań jako czynnika chroniącego i czynnika sukcesu edukacyjno-zawodowego,</li> <li>- z zakresu profilaktyki uzależnień dla podopiecznych Akademii Volley Stars,</li> </ul>
15	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Aktywni seniorzy – aktywna społeczność	Obszar: A,B,C,D 2018-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt będzie obejmował wsparcie organizacji, inicjatyw i instytucji zajmujących się tematyką senioralną w pozyskaniu środków zewnętrznych na organizację zajęć angażujących czas wolny seniorów np. zajęć komputerowych, plastycznych, gimnastycznych w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia, nauki radzenia sobie ze stresem i animacją czasu wolnego, a także warsztaty dla liderów z zakresu samoorganizacji i prowadzenia grup seniorskich. Ostatecznym odbiorcą projektu będą osoby starsze zamieszkujące w Ostrowcu Św.	Liczba osób uczestniczących w projekcie – 100	100	ARL wsparła Stowarzyszenie EGO, które w roku 2019 uzyskało dofinansowanie ze środków Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem głównym projektu było tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych Cele szczegółowe projektu: 1. Upowszechnianie wśród osób starszych informacji na temat zmian zdrowotnych następujących wraz z wiekiem oraz profilaktyka zdrowotna 2. Sprzyjanie włączeniu społecznemu osób starszych poprzez zajęcia komputerowe służące zapoznaniu z nowymi technologiami 3. Budowa więzi społecznych poprzez rozwój wspólnych zainteresowań seniorów w trakcie zajęć rękodzielniczych 4. Wsparcie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez organizację spotkań integracyjnych dla osób 5. Rozwój asertywności seniorów oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem.
16	Spółdzielnia Mieszkaniowa	Poprawa społeczno - gospodarczego wykorzystania	Obszar: B 2021-2023	Zakres realizowanych zadań:	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 200 osób,	0	W 2019 roku nie aplikowano o środki z powodu braku programów dedykowanych spółdzielniom.

	„Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Osiedlowego Domu Społecznego „Malwa” w Ostrowcu Św.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- promowanie przedsiębiorczości i aktywności społecznej poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń,</li> <li>- zajęcia teatralno - wokalne, taneczne, rękodzielnicze,</li> <li>- promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego,</li> <li>- gimnastyka relaksacyjna,</li> <li>- doposażenie sal.</li> </ul>	Ilość stworzonych miejsc pracy - 2	0	
17	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	Obszar: A 2015-2019	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbiórki części suszarni, magazynu, słodowni, warzelni, magazynu zbożowego,</li> <li>- rewitalizacja zespołu obiektów polegająca na przebudowie i adaptacji do nowych funkcji budynku,</li> <li>- wykonanie fragmentów dobudowanych do budynku,</li> <li>- prace termomodernizacyjne,</li> <li>- nawierzchnie utwardzone i ciągi pieszo-jezdne,</li> <li>- parkingi, zieleń,</li> <li>- sieci zewnętrzne,</li> <li>- wyposażenie, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, stacja trafo, itp.).</li> </ul>	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	1	Projekt zakończony.
18	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	„Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia o salę koncertową wraz z instalacjami wod.-kan., gazu, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, energii elektrycznej, techniczną i niskoprądową – na działkach nr ew. 48/9, 49/2, 50 (obręb 36, arkusz 1) położonych przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św.”	Obszar: A 2021-2023	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Projekt dotyczy rozbudowy, przebudowy i remontu niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej. Beneficjentem projektu będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzona i nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres inwestycji będzie obejmował rozbudowę budynku o budowę sali koncertowej wraz z zapleczem i wyposażeniem.</p>	Liczba zrewitalizowanych obiektów kultury – 1 szt.	0	Brak danych od Wnioskodawcy.
19	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa ścieżek rowerowych	Obszar: A,B,C,D,E,F 2017-2023	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Budowa ścieżek rowerowych na terenach rewitalizowanych o długości ok. 6 km wraz z małą architekturą oraz stacjami umożliwiającymi naprawę rowerów.</p>	Długość wybudowanych/zmodernizowanych ścieżek rowerowych – 6 km	1	Projekt zaplanowany do realizacji w późniejszym okresie.

20	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / MOSiR Ostrowiec Św.	Remont i doposażenie Miejskiego Stadionu Sportowego KSZO	Obszar: C 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: - malowanie konstrukcji stalowej trybun stadionu (zalecenia wykazane w okresowym przeglądzie budowlanym - 640 000 zł wycena na podstawie wykonanego kosztorysu inwestorskiego oraz ekspertyzy technicznej), - wymiana siedzisk dla kibiców (410 000 zł wycena na podstawie cen producenta), - budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Zgoda ( 350 000 zł wycena własna na podstawie kosztorysu inwestorskiego budowy hali), - wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska (100 000 zł wycena na podstawie oferty producenta), - montaż nowego systemu nagłośnienia stadionu (440 000 zł wycena na podstawie ofert firm wykonawczych), - montaż piłko chwytów za bramkami (40 000 zł wycena własna na podstawie cen rynkowych).	Liczba zrewitalizowanych obiektów infrastruktury sportowej – 1 szt.	0	W 2019 roku nie aplikowano ośrodki zewnętrzne.
21	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Stawki II	Obszar: B 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: - budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego o pojemności 49tys.m3, - odbudowa koryta Strugi Denkowskiej, - budowa przepustu z piętrzeniem, - formowania podwyższenia zbiornika, - budowa kanału deszczowego, przerzutowego, rowów izolacyjnych, - budowa przystani kajakowej, - odmulenie przepustów, młoch spustowych - budowa ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, oświetlenia.	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.  Liczba utworzonych zbiorników retencyjno-rekreacyjnych – 1 szt.	0  0	Zadanie planowane do realizacji w terminie późniejszym.
22	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Budowa placów zabaw przy gminnych placówkach oświatowych	Obszar: B,D 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Projekt obejmuje budowę 3 ogólnodostępnych placów zabaw przy gminnych przedszkolach, przystosowanych dla różnych grup wiekowych i składających się m.in.: z nawierzchni sztucznej amortyzującej upadek wraz z różnymi elementami zabawowymi (np. karuzele, zjeżdżalnie, słuchawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia interaktywne, itp).	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni przy obiektach publicznych – 3 szt.	2	W 2019 roku projekt nie był realizowany
23	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/ Publiczna Szkoła	Działamy-matematykę odkrywamy	Obszar: A 2016-2017	Zakres realizowanych zadań: W ramach projektu będą prowadzone zajęcia innowacyjnymi metodami, w szczególności metodą eksperymentu:	Ilość osób uczestniczących w projekcie – 182	182	Projekt zakończony.

	Podstawowa Nr 4			<ul style="list-style-type: none"> <li>- zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki dla uczniów posiadających braki edukacyjne z zakresu matematyki,</li> <li>- dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z zakresu matematyki,</li> <li>- zajęcia psychologiczne zwiększające kompetencje uczenia się i kompetencje społeczne. Ponadto uczniowie otrzymają poczęstunek oraz materiały piśmiennicze. Dodatkowo zostanie utworzona jedna pracownia międzyszkolna oraz zostaną doposażone pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki metodą eksperymentu</li> </ul>			
24	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski/P ubliczna Szkoła Podstawowa Nr 9	Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	Obszar: A 2016-2018	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie kompetencji matematycznych,</li> <li>- poprawa porozumiewania się w języku obcym, również u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,</li> <li>- utworzenie kół zainteresowań,</li> <li>- zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się i technik szybkiego zapamiętywania z wykorzystaniem zakupionej w ramach projektu bazy dydaktycznej,</li> <li>- wycieczki edukacyjne ,</li> <li>- uczniowski projekt edukacyjny,</li> <li>- zwiększenie kompetencji zawodowych u nauczycieli.</li> </ul>	Ilość osób uczestniczących w projekcie – 132	144	Projekt zakończono.
25	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	Obszar: A,B,D 2016-2019	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i PSP nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu</li> <li>- wyposażenie placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne</li> <li>- modernizacja PSP nr 3 i PSP nr 14 (szatnie, korytarze, łazienki, sale gminastyczne)</li> </ul>	Liczba placówek oświatowych biorących udział w projekcie – 8 szt.	8	Projekt zakończono.
26	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Zespół Szkół i Placówek	„One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania	Obszar: B 2016 -2018	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Główne działania w projekcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatkowe zajęcia matematyczne, językowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe,</li> <li>- spartakiada umiejętności matematycznych i językowych</li> </ul>	Ilość osób uczestniczących w projekcie – 186	186	Projekt zakończono.

	Publicznych Nr 3	kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim		- wycieczka do CN Kopernik i British Council, - program wspomagania nauczycieli, - doposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, co zapewni warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.			
27	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Pajacyk” s.c.	Stworzenie warunków do lepszego rozwoju dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk”	Obszar: B 2016 – 2020	Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje zwiększenie intensywności i różnorodności oferty zajęć dodatkowych, np. zajęć gimnastycznych, relaksacyjnych, muzycznych, tanecznych, logopedycznych, terapeutycznych, pracy z psychologiem, teatralnych, wycieczek w ciekawe miejsca, plastycznych, naukowych, językowych itp. Zaprojektowanie, przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń na których przebywają dzieci w pomoce dydaktyczne, naukowe, meble, meblościanki, zabawki rozwijające funkcje poznawcze, społeczne i rozwijające talenty, tablice lub ekrany multimedialne, kąciki relaksacyjne, sprzęt gimnastyczny itp. Zaprojektowanie i wykonanie ogrodu połączonego z edukacyjno – relaksacyjnym placem zabaw. Organizacja wspólnych imprez, festynów i pikników rodzinnych dla dzieci i ich opiekunów oraz dziadków i babci, które sprzyjać będą integracji środowiska i budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem.	Liczba doposażonych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób uczestniczących w projekcie – 25	0 0	W 2019 roku z udziałem jedynie wkładu własnego był realizowany program „Pajacykowe ekoludki”. W 2020 roku planowana jest realizacja dziecięcego ogródka.
28	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Pajacyk” s.c.	Rozbudowa i adaptacja budynku oraz przebudowa placu zabaw i ogrodu Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk”	Obszar: B 2016- 2020	Zakres realizowanych zadań: Projekt polega na adaptacji i remoncie istniejących pomieszczeń budynku Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk” oraz rozbudowie budynku o dodatkowy moduł, w którym to znajdują się sala gimnastyczna, przynajmniej jedna dodatkowa grupa dziecięca oraz inne potrzebne do realizacji zamierzonych celów pomieszczenia. Remont i adaptacja budynku polegać będzie na renowacji dachu, kuchni i innych pomieszczeń w których przechowywana lub przetwarzana jest żywność, biur, łazienek, korytarzy, grup dziecięcych, pomieszczeń gospodarczych. Planowane działania dotyczą również, instalacji poprawiającej bezpieczeństwo, termomodernizacji budynku, wyposażenia go w	Liczba miejsc żłobkowych i / lub przedszkolnych – 12 Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów – 1 szt.	0 0	W latach 2018-2019 została zrealizowana przebudowa placu zabaw oraz ogrodu. Została przeprowadzona termomodernizacja ścian budynku. Zadania te wykonano ze środków własnych. W 2020 roku planowany jest remont dachu.

				urządzenia do alternatywnego wytwarzania energii. Projekt zakłada remont dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i terenów zielonych oraz placu zabaw i ogrodu. Wraz z rozwojem żłobka i przedszkola zwiększyła się, a docelowo zwiększy się jeszcze bardziej, liczba dzieci stale uczęszczających do placówki, stąd też powiększenia wymagają pomieszczenia gospodarcze, kuchnie, zmywalnie, obieralnie, magazynki żywności, szatnie, biura itp.			
29	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	Utworzenie ścieżki edukacyjno-sportowej poprzez modernizację boiska sportowego, zakup urządzeń zabawowych, doposażenie klasopracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zlikwidowanie bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu budynku szkoły w Częstocicach	Obszar: C 2017-2018	Zakres realizowanych zadań: - modernizacja boiska szkolnego: wymiana nawierzchni z asfaltowej na nawierzchnię bezurazową, montaż elementów do gry w piłkę nożną, siatkowa i ręczną, - wyposażenie placu przyszkolnego w urządzenia zabawowe dla dzieci, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaczki, urządzenia równoważne, piaskownicę, - likwidacja barier architektonicznych, - wyposażenie sal lekcyjnych.	Liczba przebudowanych obiektów rekreacyjno-sportowych – 1 szt. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 600 osób	1 600	Projekt został zrealizowany i rozliczony w 2018r.
30	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	Utworzenie ścieżki edukacyjno-sportowej poprzez modernizację boisk sportowych, doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej i językowej oraz remont i wyposażenie szatni szkolnej – etap II	Obszar: C 2019-2022	Zakres realizowanych zadań: - modernizacja boisk sportowych; - doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej; - doposażenie klasopracowni językowej; - remont i wyposażenie szkolnej szatni.	Liczba przebudowanych obiektów rekreacyjno-sportowych – 1 szt. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 145 osób	0 0	Opracowano dokumentację. Z uwagi na brak środków finansowych nie planuje się realizacji projektu w roku 2020.
31	Rada Osiedla Denków	Rozbudowa placu zabaw Pod Wiatrakami w Denkowie	Obszar: A 2020	Zakres realizowanych zadań: Zagospodarowanie w całości terenu przeznaczonego pod plac zabaw, doposażenie go w nowoczesne urządzenia, oświetlenie,	Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt.	0	Projekt wpisany do Programu w grudniu 2019r. Nie planuje się realizacji do końca 2020 r.



				zabezpieczenie monitoringiem, poprawa wizualizacji otoczenia poprzez pomalowanie barierek wzdłuż ulicy Samsonowicza do skrzyżowania z Zieloną na barwy Ostrowca.			
32	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	Edukacja szansą na lepszą przyszłość	Obszar: C 2016- 2017	Zakres realizowanych zadań: - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i informatyki, - dodatkowe zajęcia z pedagogiem, - zakup tablicy multimedialnej, - zakup pomocy dydaktycznych, - wycieczka edukacyjna.	Liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 30	30	Projekt zrealizowany i rozliczony w 2017r.
33	Fundacja Szkoła bez Barier	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Edukacyjnym „Dwunastka”	Obszar: F 2019	Zakres realizowanych zadań: Projekt przewiduje przebudowę boiska wielofunkcyjnego, - powstanie szkolnego klubu sportowego oraz pozaszkolnych młodzieżowych zespołów sportowych, - prowadzenie dwóch dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych tygodniowo, - przeprowadzenie corocznej imprezy sportowo-rekreacyjnej, - integrację z innymi osiedlami poprzez organizowanie wspólnych rozgrywek sportowych.	Liczba wybudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych – 1 szt.	1	W 2019 roku inwestycję częściowo zrealizowano ze środków Budżetu Obywatelskiego. Przebudowano boisko na terenie Zespołu Edukacyjnego „Dwunastka” w ramach zadania: „Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Koszary – boisko wielofunkcyjne”. Odstąpiono od dalszej realizacji zadania z powodu braku środków.
34	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Czwórka - szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A 2019-2020	Zakres realizowanych zadań: W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w narzędzia TIK, w tym w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni przedmiotowych: geograficzno-przyrodniczej, matematyczno-fizycznej oraz biologiczno-chemicznej. Doposażony zostanie również gabinet logopedyczny w program wspomagający pracę nauczyciela z dziećmi z niedosłuchem, które uczęszczają do naszej szkoły. Projekt zakłada wyposażenie w sprzęt sportowy bloku sportowego oraz zostanie przeprowadzony remont bloku sportowego oraz szatni wraz z wyposażeniem w szafki.	Liczba doposażonych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 800 osób Liczba usprawnień dla osób niepełnosprawnych – 1 pracownia logopedyczna.	0 0 0	W 2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało nieważnione. Realizacja projektu planowana jest w 2020r.
35	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (Poddziałanie 8.3.3 RPO Województwa	Obszar: B 2020-2021	Zakres realizowanych zadań: W ramach przedsięwzięcia szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt TIK, a uczniowie w ramach zajęć dodatkowych podniosą swoje kompetencje cyfrowe. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.	Liczba doposażonych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób (nauczycieli) uczestniczących w szkoleniach - 81	0 0	Projekt wpisany do Programu w grudniu 2019r.

		Świętokrzyskiego na lata 2014-2020)			Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 711 (stan na 2019 rok)	0	
36	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski /Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Z wiedzą informatyczną wkraczamy we współczesny świat	Obszar: B 2020-2022	Zakres realizowanych zadań: 1. Podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów dodatkowe zajęcia informatyczne w klasach I - VIII oraz utworzenie międzyszkolnych pracowni informatycznych. 2. Liczę, badam i odkrywam dodatkowe zajęcia matematyczno przyrodnicze w klasach I - VIII oraz utworzenie międzyszkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych. 3. Humanista na czasie -dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I - VIII prowadzone w oparciu o nowoczesne technologie oraz doposażenie międzyszkolnych pracowni humanistycznych. 4. Wsparcie psychologiczne i doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów klas IV - VII oraz doposażenie międzyszkolnej pracowni zawodoznawczej. 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.	Liczba doposażonych obiektów infrastruktury edukacyjnej – 1 szt. Liczba osób (nauczycieli) uczestniczących w szkoleniach – 50 osób	0 0	Projekt wpisany do Programu w grudniu 2019r.
37	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	Obszar: A 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: - docieplenie ścian, stropu, dachu, piwnic , - wymiana stolarki okiennej, drzwiowe, - wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynku na energooszczędne, - wymiana elementów metalowych, remont daszków, kominów,	Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 2 szt.	0	W 2019 roku nie były prowadzone czynności związane z realizacją zadania.
38	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z wymianą pokrycia dachowego	Obszar: A,B 2016-2023	Zakres realizowanych zadań: - ocieplenie budynku - wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia w częściach wspólnych budynków, - instalacja OZE, , wymiana pokrycia dachowego.	Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 11 szt.	9	W 2019 roku nie aplikowano o środki z powodu braku programów dedykowanych spółdzielniom.
39	Zarządzenie i Administrowanie Nieruchomościami "TWÓJ DOM" Sp. z o.o.	Termomodernizacja budynków Wspólnot Mieszkaniowych	Obszar: A,B 2017-2023	Zakres realizowanych zadań: Izolacja fundamentów, docieplenie ścian, docieplenie stropu, remont dachów, remont instalacji centralnego ogrzewania oraz wod.– kan.	Liczba budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji – 11 szt.	8	W 2019 roku wykonano termomodernizację jednego budynku oraz rozpoczęto termomodernizację kolejnego.

40	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE – Urząd Miasta, Kino Etiuda, Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	Obszar: A 2014-2021	Zakres realizowanych zadań: - opracowanie dokumentacji projektowej - docieplenie ścian, stropu, dachu, piwnic , - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, - wymiana elementów metalowych, remont daszków, kominów, - wymiana rynien i rur spustowych, - modernizacja instalacji c.w.u, c.o., wentylacji, - montaż kolektorów słonecznych, - wymiana oświetlenia na energooszczędne.	Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji – 3 szt.	0	W 2019 roku wykonano kompletną dokumentację projektowo-budowlaną dla wszystkich trzech budynków i uzyskano pozwolenia na budowę.
41	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim , os. Ogrody 7a	Termomodernizacja oraz remont budynków z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną	Obszar: C 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: 1. Remont konstrukcji dachu połączony ze zmianą pokrycia dachowego oraz dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji, a także dociepleniem ścian. 2. Opracowanie projektów instalacji centralnie ciepłej wody użytkowej. Demontaż podgrzewaczy wody i wykonanie w to miejsce instalacji wg opracowanych projektów.  Działania realizowane w następujących lokalizacjach: 1. Ul. Klimkiewiczowska 8A, 2. Ul. Świętokrzyska 4, 3. Ul. Poniatowskiego 3, 4. Ul. Traugutta 12, 5. Ul. Traugutta 6, 6. Ul. Staszica 7, 7. Ul. Staszica 3, 8. Ul. Staszica 1, 9. Ul. Moniuszki 6, 10. Ul. Moniuszki 5, 11. Ul. Moniuszki 4, 12. Ul. Moniuszki 3, 13. Ul. Moniuszki 1, 14. Ul. Poniatowskiego 10, 15. Ul. Poniatowskiego 5, 16. Ul. Poniatowskiego 7, 17. Ul. Sandomierska 5, 18. Ul. Sandomierska 3.	Liczba budynków wielorodzinnych, w których zmodernizowano infrastrukturę sieciową – 18 szt.	10	Projekt wpisany do Programu w grudniu 2019r. W 2019 roku wykonano audyty i projekty termomodernizacji budynków oraz projekty i roboty instalacyjne CO i CCW w budynkach przy ul. Staszica 1,3,7 ; Moniuszki 1,3,4,5,6; Sandomierska 3,5.
42	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	Termomodernizacja oraz remont Społecznego Domu Kultury „Malwa” w Ostrowcu Św.	Obszar: B 2020-2023	Zakres realizowanych zadań: - ocieplenie budynku , - wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia w budynku na energooszczędne, - instalacja OZE – paneli fotowoltaicznych, - instalacja oświetlenia awaryjnego,	Liczba budynków poddanych termomodernizacji – 1 szt.	0	Ze środków własnych wykonano projekt instalacji centralnej ciepłej wody.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie instalacji ciepłej wody i cyrkulacji wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,</li> <li>- remont łazienek,</li> <li>- remont sali widowiskowo – teatralnej.</li> </ul>			
43	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski / Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o./Powiat Ostrowiecki	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Obszar: A,B,C,D,E,F 2016-2022	<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa bazy operatora transportu publicznego,</li> <li>- zakup ekologicznych autobusów na potrzeby miejskiej komunikacji publicznej,</li> <li>- modernizacja przystanków i zatok autobusowych na terenie miasta,</li> <li>- wdrożenie systemu zarządzania transportem miejskim</li> <li>- utworzenie Park &amp; Ride,</li> <li>- budowa i przebudowa drogi i ścieżek rowerowych</li> <li>-modernizacja oświetlenia ulicznego</li> </ul>	Liczba zakupionego taboru – 15 szt. Liczba systemów komunikacji publicznej – 1 kpl.	0 0	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla planowanej nowej bazy operatora komunikacji miejskiej. Podpisano umowę o dofinansowanie RPSW.03.04.00-26-0049/18-00 na II etap projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

### Spis tabel:

<i>Tabela 1.</i> Ilość realizowanych projektów wpisanych na listy przedsięwzięć Programu Rewitalizacji z podziałem na obszary oraz na projekty zakończone, realizowane, planowane i od których odstąpiono od realizacji	6
<i>Tabela 2.</i> Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów	9
<i>Tabela 3.</i> Stan realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego przez Partnerów: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię Mieszkaniową Krzemionki	11
<i>Tabela 4.</i> Wartości wskaźnika dla badanych kryteriów	14
<i>Tabela 5.</i> Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu	19
<i>Tabela 6.</i> Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z osiągniętymi wskaźnikami produktu i stopniem realizacji projektu	35

### Spis wykresów:

<i>Wykres 1.</i> Ilość realizowanych projektów rewitalizacyjnych z podziałem na projekty zakończone, realizowane, planowane i odstąpione od realizacji	7
<i>Wykres 2.</i> Planowane przez beneficjentów źródła finansowania dla projektów	9
<i>Wykres 3.</i> Liczba mieszkańców na obszarze rewitalizacji	15
<i>Wykres 4.</i> Liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji	16
<i>Wykres 5.</i> Liczba osób z obszarów rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej	16
<i>Wykres 6.</i> Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach rewitalizacji (zarejestrowana w CEDG)	17
<i>Wykres 7.</i> Wartości monitorowanych wskaźników w latach 2015-2018	18

### Spis rysunków:

Rysunek 1. Mapa obszarów zrewitalizowanych i zdegradowanych	4
---	---

Sprawozdanie sporządził: Tomasz Bogdański - Inspektor Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Sprawdził: Dominik Smoliński – Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Opinia Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

- 1) Pozytywnie bez zastrzeżeń;
- 2) Pozytywnie z jednoczesnym uwzględnieniem uwag;
- 3) Negatywnie.